

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
CONVENIOS				52,708,000.00	57,768,872.80	70,953,860.02	39,523,012.78	38,763,911.47	38,763,911.47	38,763,911.47	38,659,664.58	759,101.31				98.08%	
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL				3,500,000.00	4,576,453.61	3,857,401.59	4,219,052.02	3,463,675.96	3,463,675.96	3,463,675.96	3,457,955.56	755,376.06				82.10%	
04-015	REMANENTE DEL CONVENIO TRANSITO 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	730,528.84	534,000.00	196,528.84	0.00	0.00	0.00	196,528.84	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
04-023	RECURSOS POR APLICAR DE CONVENIO TRANSITO	CD. CÁRDENAS	01/03/2016	31/12/2016	0.00	661,589.36	102,742.14	558,847.22	0.00	0.00	0.00	558,847.22	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
12-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,500,000.00	2,650,335.41	3,076,110.64	3,074,224.77	3,074,224.77	3,074,224.77	3,068,504.37	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
12-006	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRANSITO REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	31/12/2016	0.00	534,000.00	144,548.81	389,451.19	389,451.19	389,451.19	389,451.19	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
SERMAPAM				49,208,000.00	20,470,615.99	50,705,626.99	18,972,989.00	18,972,989.00	18,972,989.00	18,972,989.00	18,972,989.00	0.00				100.00%	
04-004	RECURSOS POR APLICAR SERMAPAM-PEMEX 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	13,208,000.00	1,494,256.19	14,702,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00	0.00%	0.00%
04-005	RECURSOS POR APLICAR SERMAPAM-PEMEX (COMBUSTIBLE) 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	36,000,000.00	679.80	36,000,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	0.00	0.00%	0.00%
08-408	PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CD. CÁRDENAS	20/12/2016	31/12/2016	0.00	14,700,000.00	2,011.20	14,697,988.80	14,697,988.80	14,697,988.80	14,697,988.80	0.00	993	LUMINARIA S	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
10-006	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (CONVENIO SERMAPAM-PEMEX 2016, COMBUSTIBLE)	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	31/12/2016	0.00	4,275,680.00	679.80	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	4,275,000.20	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
SEDESOL ESTATAL				0.00	32,721,803.20	16,390,831.44	16,330,971.76	16,327,246.51	16,327,246.51	16,327,246.51	16,228,720.02	3,725.25				99.98%	
04-031	RECURSOS POR APLICAR DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SDSE).	CD. CÁRDENAS	15/11/2016	30/12/2016	0.00	16,372,454.73	16,368,729.48	3,725.25	0.00	0.00	0.00	3,725.25	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
08-361	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	17/11/2016	31/12/2016	0.00	4,091,577.44	4,376.76	4,087,200.68	4,087,200.68	4,087,200.68	4,062,536.54	0.00	1,919	ML	2877 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-362	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	17/11/2016	31/12/2016	0.00	3,105,225.20	4,461.47	3,100,763.73	3,100,763.73	3,100,763.73	3,082,052.23	0.00	1,300	ML	2547 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-363	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO	17/11/2016	31/12/2016	0.00	3,055,491.90	4,047.82	3,051,444.08	3,051,444.08	3,051,444.08	3,033,030.19	0.00	1,300	ML	1566 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-364	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROGER FALCONI, CD. CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CD. CÁRDENAS	17/11/2016	31/12/2016	0.00	3,102,887.51	4,483.41	3,098,404.10	3,098,404.10	3,098,404.10	3,098,404.10	3,079,706.83	0.00	899	ML	3083 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-365	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL RETEN DE LA COL. SECTOR SAN ANTONIO CD. DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	17/11/2016	31/12/2016	0.00	2,994,166.42	4,732.50	2,989,433.92	2,989,433.92	2,989,433.92	2,971,394.23	0.00	666.6	ML	3083 HABITANTES	100.00%	100.00%	
RAMO 04. GOBERNACION					10,500,000.00	32,147,543.58	27,138,051.70	15,509,491.88	12,327,601.77	12,327,601.77	12,327,601.77	12,327,601.77	3,181,890.11				79.48%	
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)					10,500,000.00	68,635.07	10,568,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				CANCELADO	
04-006	RECURSOS POR APLICAR SUBSEMUN 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				CANCELADO	
04-016	REMANENTE DEL CONVENIO SUBSEMUN 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	68,635.07	68,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				CANCELADO	
FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)					0.00	32,078,908.51	16,569,416.63	15,509,491.88	12,327,601.77	12,327,601.77	12,327,601.77	12,327,601.77	3,181,890.11				79.48%	
04-022	RECURSOS POR APLICAR DE FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2016	CD. CÁRDENAS	01/03/2016	31/12/2016	0.00	17,630,399.31	14,448,509.20	3,181,890.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,890.11	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
11-003	GASTO DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	CD. CÁRDENAS	01/03/2016	31/12/2016	0.00	13,781,509.20	2,120,904.53	11,660,604.67	11,660,604.67	11,660,604.67	11,660,604.67	11,660,604.67	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-005	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	CD. CÁRDENAS	01/05/2016	30/06/2016	0.00	667,000.00	2.90	666,997.10	666,997.10	666,997.10	666,997.10	666,997.10	0.00	290	EQUIPOS FOTOGRAFÍ COS (ADQUISICI ÓN)	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS					106,651,430.00	135,961,541.54	166,789,795.88	75,823,175.66	73,786,718.57	73,786,718.57	73,786,718.57	73,431,420.87	2,036,457.09				97.31%	
PROGRAMAS REGIONALES 2					0.00	35,222,013.36	17,765,279.77	17,456,733.59	17,456,733.09	17,456,733.09	17,456,733.09	17,351,390.77	0.50				100.00%	
04-029	RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES 2	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/12/2016	0.00	17,727,868.77	17,727,868.27	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
08-371	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	29/12/2016	0.00	1,841,642.25	4,254.52	1,837,387.73	1,837,387.73	1,837,387.73	1,826,300.05	0.00	1,841.51	M²	4,800 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-372	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMÓN DE VICENTE GUERRERO A SANTOS DEGOLLADO	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	31/12/2016	0.00	2,260,643.30	4,132.12	2,256,511.18	2,256,511.18	2,256,511.18	2,242,894.31	0.00	2,187.33	M²	3,048 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-373	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	2,435,258.10	8,635.61	2,426,622.49	2,426,622.49	2,426,622.49	2,411,979.08	0.00	2,380.75	M²	2,507 HABITANTES	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-374	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, POB. ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	10/10/2016	31/12/2016	0.00	3,495,242.93	4,207.86	3,491,035.07	3,491,035.07	3,491,035.07	3,491,035.07	3,469,968.49	0.00	4,386.94	M²	3,048 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-375	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CERRADA DE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	31/12/2016	0.00	2,168,460.63	8,140.43	2,160,320.20	2,160,320.20	2,160,320.20	2,160,320.20	2,147,283.79	0.00	2,366.15	M²	3,048 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-376	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	2,487,602.68	4,049.32	2,483,553.36	2,483,553.36	2,483,553.36	2,483,553.36	2,468,566.40	0.00	2,502.72	M²	4,800 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-377	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARIA PERIFÉRICO	CD. CÁRDENAS	01/12/2016	31/12/2016	0.00	2,805,294.70	3,991.64	2,801,303.06	2,801,303.06	2,801,303.06	2,801,303.06	2,784,398.65	0.00	3,610.65	M²	6,153 HABITANTES	100.00%	100.00%
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD					0.00	8,000,000.04	8,000,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
04-027	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	31/12/2016	0.00	8,000,000.04	8,000,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					0.00	12,141.19	12,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
04-017	REMANENTE DEL RAMO 23 (FONDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	12,141.19	12,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
FONDO DE CULTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
04-007	RECURSOS POR APLICAR DE AMPLIACIÓN A LA CULTURA 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL					59,601,430.00	0.02	59,601,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
04-009	RECURSOS POR APLICAR AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	59,601,430.00	0.02	59,601,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS					20,000,000.00	14,147,803.96	19,210,269.04	14,937,534.92	13,695,494.62	13,695,494.62	13,695,494.62	13,622,764.00	1,242,040.30				91.69%	
04-010	RECURSOS POR APLICAR DE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	20,000,000.00	58,816.12	18,873,498.02	1,185,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,318.10	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	#¡DIV/0!
04-019	REMANENTE DEL RAMO 23 (FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS) 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	56,722.20	0.00	56,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,722.20	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	#¡DIV/0!

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE, TRAMO 1, (CALLE AMACOHITE Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	3,708,355.21	3,905.23	3,704,449.98	3,704,449.98	3,704,449.98	3,704,449.98	3,682,095.54	0.00	2,198.00	M²	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-209	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO COMONFOR ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	22/08/2016	31/10/2016	0.00	1,144,123.25	283,980.49	860,142.76	860,142.76	860,142.76	854,952.24	0.00	216.88	M²	120 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-210	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE LA CENTRAL	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	671,357.68	3,510.53	667,847.15	667,847.15	667,847.15	663,817.04	0.00	216.88	ML	200 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-211	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE PROL. AURELIO SOSA TORRES DE LIMÓN A FRANCISCO VILLA	CD. CÁRDENAS	05/09/2016	31/10/2016	0.00	692,820.27	4,045.10	688,775.17	688,775.17	688,775.17	684,618.77	0.00	301	ML	184 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS	CD. CÁRDENAS	21/06/2016	30/09/2016	0.00	1,655,687.52	12,693.29	1,642,994.23	1,642,994.23	1,642,994.23	1,642,994.23	0.00	1169	M²	850 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-359	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ENTRADA A LA TORRE, COL. EL TOLOQUE	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	267,589.68	8,843.42	258,746.26	258,746.26	258,746.26	257,184.86	0.00	115.4	ML	72 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-389	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CARLOS COLORADO VERA, COL. GUADALUPE	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	2,645,497.32	4,078.74	2,641,418.58	2,641,418.58	2,641,418.58	2,625,478.98	0.00	1747.2	M²	18,098 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-390	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, CALLE ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	26/11/2016	31/12/2016	0.00	802,410.09	11,645.83	790,764.26	790,764.26	790,764.26	785,992.40	0.00	749.38	M²	18,098 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-391	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA (RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN)	RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN	01/12/2016	31/12/2016	0.00	2,444,424.62	4,068.39	2,440,356.23	2,440,356.23	2,440,356.23	2,425,629.94	0.00	0.9	KILOMETROS	236 HABITANTES	100.00%	100.00%	
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS					0.00	47,857.70	47,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
04-018	REMARENTE DEL RAMO 23 (CONTINGENCIA ECONOMICA)	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	47,857.70	47,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL					26,250,000.00	13,469,079.29	28,629,855.04	11,089,224.25	11,089,224.25	11,089,224.25	11,089,224.25	11,087,463.71	0.00	100.00%				
03-008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL CONVENIO DE RAMO 23	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
04-008	RECURSOS POR APLICAR FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	26,250,000.00	37,315.79	26,287,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
08-204	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL TOLOQUE	CD. CÁRDENAS	13/06/2016	29/09/2016	0.00	4,945,000.00	3,981.15	4,941,018.85	4,941,018.85	4,941,018.85	4,939,393.45	0.00	3378.22	M²	1500 HABITANTES	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-205	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	CD. CÁRDENAS	13/06/2016	25/09/2016	0.00	1,582,400.00	5,814.36	1,576,585.64	1,576,585.64	1,576,585.64	1,576,495.13	0.00	1306.28	M²	4,800 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-206	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. SECCIÓN 40	CD. CÁRDENAS	20/06/2016	29/09/2016	0.00	3,434,187.50	1,220,680.17	2,213,507.33	2,213,507.33	2,213,507.33	2,213,507.33	0.00	2,052	M²	3250 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-207	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. C.S.A.T.	CD. CÁRDENAS	13/06/2016	25/09/2016	0.00	3,470,176.00	1,112,063.57	2,358,112.43	2,358,112.43	2,358,112.43	2,358,067.80	0.00	1817	M²	2050 HABITANTES	100.00%	100.00%
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS					0.00	18,027,819.89	8,670,321.89	9,357,498.00	8,586,581.71	8,586,581.71	8,534,766.12	770,916.29				91.76%	
04-024	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015	CD. CÁRDENAS	01/05/2016	31/12/2016	0.00	4,712,343.68	4,701,326.02	11,017.66	0.00	0.00	0.00	11,017.66	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
04-025	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2016	CD. CÁRDENAS	01/05/2016	31/12/2016	0.00	4,709,724.62	3,949,825.99	759,898.63	0.00	0.00	0.00	759,898.63	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
08-392	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	601,335.56	2,722.67	598,612.89	598,612.89	598,612.89	595,000.56	0.00	153	ML	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-393	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE JUAREZ A AV. CARDENAS	CD. CÁRDENAS	01/12/2016	31/12/2016	0.00	1,032,896.40	4,067.45	1,028,828.95	1,028,828.95	1,028,828.95	1,022,620.50	0.00	749.38	M²	18,098 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-394	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. MELCHOR OCAMPO	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	3,067,094.06	3,989.85	3,063,104.21	3,063,104.21	3,063,104.21	3,044,619.96	0.00	1201.5	ML	500 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-395	REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. JACINTO LOPEZ	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	2,699,787.91	4,296.47	2,695,491.44	2,695,491.44	2,695,491.44	2,679,225.55	0.00	796	ML	388 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-396	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ORION	CD. CÁRDENAS	26/11/2016	31/12/2016	0.00	705,202.98	2,974.70	702,228.28	702,228.28	702,228.28	697,990.69	0.00	137	ML	88 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-407	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	14/12/2016	31/12/2016	0.00	499,434.68	1,118.74	498,315.94	498,315.94	498,315.94	495,308.86	0.00	117.5	ML	88 HABITANTES	100.00%	100.00%
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2					0.00	47,034,826.09	24,052,641.19	22,982,184.90	22,958,684.90	22,958,684.90	22,835,036.27	23,500.00				99.90%	
04-028	RECURSOS POR APLICAR DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/12/2016	0.00	23,793,326.09	23,769,826.09	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	4,945,000.00	3,937.56	4,941,062.44	4,941,062.44	4,941,062.44	4,911,245.69	0.00	3756.28	M²	3,048 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-367	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	4,450,500.00	4,316.52	4,446,183.48	4,446,183.48	4,446,183.48	4,419,353.07	0.00	3647.25	M²	3,250 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-368	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFA. ROSARIO GIL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CD. CÁRDENAS	24/10/2016	30/12/2016	0.00	2,472,500.00	3,802.13	2,468,697.87	2,468,697.87	2,468,697.87	2,453,800.56	0.00	2,160.00	M²	4,800 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-369	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE 1 Y IV EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	2,472,500.00	4,164.37	2,468,335.63	2,468,335.63	2,468,335.63	2,468,335.63	0.00	6,355.00	M²	1,641 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-370	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA AVENIDA CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	8,901,000.00	266,594.52	8,634,405.48	8,634,405.48	8,634,405.48	8,582,301.32	0.00	28,144.00	M²	91,558 HABITANTES	100.00%	100.00%	
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS					309,999,274.00	253,119,287.84	251,768,827.83	311,349,734.01	310,170,795.35	310,170,795.35	310,170,795.35	309,939,006.51	1,178,938.66			99.62%		
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					175,160,712.00	193,489,240.38	191,965,812.54	176,684,139.84	175,543,553.03	175,543,553.03	175,543,553.03	175,175,331.39	1,140,586.81				99.35%	
04-003	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO III 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	175,160,712.00	2,255,935.16	176,342,407.85	1,074,239.31	0.00	0.00	0.00	1,074,239.31	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00	
04-013	REMANENTE DE RAMO 33 FIII 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	1,278,885.26	1,212,537.76	66,347.50	0.00	0.00	0.00	66,347.50	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00	
04-030	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII AL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO (SDSE)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	13,079,478.78	6,539,739.39	6,539,739.39	6,539,739.39	6,539,739.39	6,539,739.39	0.00	1	ACCION		100.00%	100.00%	
06-012	HUERTOS DE TRASPATIO	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/08/2016	0.00	2,171,000.00	2,645.59	2,168,354.41	2,168,354.41	2,168,354.41	2,168,354.41	0.00	100	HUERTO	100 PRODUCTO RES	100.00%	100.00%	
08-015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	CD. CÁRDENAS	08/08/2016	30/09/2016	0.00	839,341.65	3,802.32	835,539.33	835,539.33	835,539.33	835,539.33	0.00	300.1	ML	196 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-016	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	CD. CÁRDENAS	08/08/2016	30/09/2016	0.00	183,420.79	3,766.39	179,654.40	179,654.40	179,654.40	179,654.40	0.00	282.9	ML	196 HABITANTES	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	CD. CÁRDENAS	05/10/2016	30/11/2016	0.00	215,108.64	1,560.86	213,547.78	213,547.78	213,547.78	213,547.78	212,627.32	0.00	81.5	ML	64 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-020	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	CD. CÁRDENAS	05/10/2016	30/11/2016	0.00	60,757.12	5,794.15	54,962.97	54,962.97	54,962.97	54,962.97	54,631.30	0.00	81.5	ML	64 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-023	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	14/07/2016	30/09/2016	0.00	646,816.59	3,188.95	643,627.64	643,627.64	643,627.64	643,627.64	643,627.64	0.00	154.4	ML	164 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-024	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	14/07/2016	30/09/2016	0.00	167,772.23	2,398.67	165,373.56	165,373.56	165,373.56	165,373.56	165,373.56	0.00	144.3	ML	164 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-027	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	15/09/2016	31/10/2016	0.00	530,588.37	3,713.90	526,874.47	526,874.47	526,874.47	526,874.47	524,603.46	0.00	145.85	ML	156 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-028	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	15/09/2016	31/10/2016	0.00	122,834.84	2,008.83	120,826.01	120,826.01	120,826.01	120,826.01	120,305.21	0.00	140	ML	156 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-031	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	18/08/2016	30/09/2016	0.00	275,585.78	140,305.28	135,280.50	135,280.50	135,280.50	135,280.50	135,280.50	0.00	55.85	ML	36 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-032	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	18/08/2016	30/09/2016	0.00	47,818.51	1,514.50	46,304.01	46,304.01	46,304.01	46,304.01	46,304.01	0.00	55.85	ML	36 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	31/10/2016	0.00	616,660.27	11,817.34	604,842.93	604,842.93	604,842.93	604,842.93	602,235.85	0.00	775.15	M ²	3191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA TORRES Y MOCTEZUMA	CD. CÁRDENAS	05/10/2016	30/11/2016	0.00	115,390.07	1,498.93	113,891.14	113,891.14	113,891.14	113,891.14	113,400.23	0.00	109.35	M ²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-025	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	02/08/2016	30/09/2016	0.00	313,366.05	15,070.54	298,295.51	298,295.51	298,295.51	298,295.51	298,295.51	0.00	323.77	M ²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	19/09/2016	27/11/2016	0.00	372,177.00	1,991.47	370,185.53	370,185.53	370,185.53	370,185.53	369,672.71	0.00	470.89	M ²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-033	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	05/09/2016	31/10/2016	0.00	90,018.02	1,900.01	88,118.01	88,118.01	88,118.01	88,118.01	88,118.01	0.00	96.09	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-037	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	237,981.96	9,920.03	228,061.93	228,061.93	228,061.93	228,061.93	228,061.93	0.00	254.13	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	417,602.83	75,223.02	342,379.81	342,379.81	342,379.81	340,904.03	340,904.03	0.00	400.5	M²	1,812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	31/10/2016	0.00	1,876,411.63	8,386.87	1,868,024.76	1,868,024.76	1,868,024.76	1,859,972.93	1,859,972.93	0.00	2338.73	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE ENTRE RAMÓN SOSA Y MOCTEZUMA	CD. CÁRDENAS	05/10/2016	30/11/2016	0.00	450,777.18	2,113.97	448,663.21	448,663.21	448,663.21	446,729.32	446,729.32	0.00	544.91	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS	CD. CÁRDENAS	02/08/2016	30/09/2016	0.00	1,078,449.32	0.00	1,078,449.32	1,078,449.32	1,078,449.32	1,078,449.32	1,078,449.32	0.00	1345.18	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	19/09/2016	30/11/2016	0.00	1,146,755.10	3,940.91	1,142,814.19	1,142,814.19	1,142,814.19	1,140,455.93	1,140,455.93	0.00	1292.15	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ	CD. CÁRDENAS	05/09/2016	31/10/2016	0.00	255,735.36	1,966.02	253,769.34	253,769.34	253,769.34	253,769.34	253,769.34	0.00	315.39	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	1,018,484.04	3,903.53	1,014,580.51	1,014,580.51	1,014,580.51	1,014,580.51	1,014,580.51	0.00	1051.08	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-035	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUA NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	18/07/2016	31/08/2016	0.00	616,706.32	58,748.77	557,957.55	557,957.55	557,957.55	557,957.55	557,957.55	0.00	112.37	ML	132 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-036	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS ENTRE LEANDRO ADRIANO A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	18/07/2016	31/08/2016	0.00	113,808.53	2,493.27	111,315.26	111,315.26	111,315.26	111,315.26	111,315.26	0.00	84.37	ML	132 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-039	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	18/07/2016	31/08/2016	0.00	833,649.02	56,308.28	777,340.74	777,340.74	777,340.74	777,340.74	777,340.74	0.00	133.15	ML	188 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-040	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	18/07/2016	31/08/2016	0.00	161,041.08	27,655.95	133,385.13	133,385.13	133,385.13	133,385.13	133,385.13	0.00	133	ML	188 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	1,401,402.66	79,190.68	1,322,211.98	1,322,211.98	1,322,211.98	1,316,512.79		0.00	1401.58	M²	1,812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-043	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	21/06/2016	24/08/2016	0.00	563,777.66	3,707.69	560,069.97	560,069.97	560,069.97	560,069.97	560,069.97	0.00	192	ML	92 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-044	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	21/06/2016	31/07/2016	0.00	133,218.45	2,537.58	130,680.87	130,680.87	130,680.87	130,680.87	130,680.87	0.00	189	ML	92 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	31/08/2016	0.00	389,166.07	2,843.57	386,322.50	386,322.50	386,322.50	386,322.50	386,322.50	0.00	429.71	M²	1,812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LEANDRO ADRIANO DE IGNACIO ZARAGOZA A AV. LAZARO CÁRDENAS	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,645,714.01	3,814.02	1,641,899.99	1,641,899.99	1,641,899.99	1,641,899.99	1,641,899.99	0.00	1936.5	M²	1,812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-047	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CERRADA EL ARENAL	CD. CÁRDENAS	03/08/2016	30/09/2016	0.00	190,277.33	3,528.72	186,748.61	186,748.61	186,748.61	186,748.61	186,748.61	0.00	64.9	ML	1,812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-048	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CERRADA EL ARENAL	CD. CÁRDENAS	03/08/2016	30/09/2016	0.00	998,566.60	4,495.77	994,070.83	994,070.83	994,070.83	994,070.83	994,070.83	0.00	1233.55	M²	6,143 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-049	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	CD. CÁRDENAS	18/08/2016	30/09/2016	0.00	169,325.71	2,104.69	167,221.02	167,221.02	167,221.02	167,221.02	167,221.02	0.00	54	ML	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-050	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	CD. CÁRDENAS	18/08/2016	30/09/2016	0.00	72,487.74	1,543.27	70,944.47	70,944.47	70,944.47	70,944.47	70,944.47	0.00	56	ML	28 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	CD. CÁRDENAS	05/09/2016	31/10/2016	0.00	97,606.62	4,487.20	93,119.42	93,119.42	93,119.42	93,119.42	93,119.42	0.00	102.3	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA	CD. CÁRDENAS	05/09/2016	31/10/2016	0.00	193,817.52	2,002.68	191,814.84	191,814.84	191,814.84	191,814.84	191,814.84	0.00	243.47	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-053	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	08/09/2016	31/10/2016	0.00	471,433.09	7,810.28	463,622.81	463,622.81	463,622.81	461,624.44	461,624.44	0.00	125	ML	160 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-054	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	08/09/2016	31/10/2016	0.00	122,103.39	5,348.58	116,754.81	116,754.81	116,754.81	116,251.56	116,251.56	0.00	121.5	ML	160 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	19/09/2016	31/10/2016	0.00	384,270.40	11,810.88	372,459.52	372,459.52	372,459.52	370,854.09	370,854.09	0.00	446.18	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LEANDRO ADRIANO A ABRAHAM BANDALA	CD. CÁRDENAS	19/09/2016	11/11/2016	0.00	1,252,835.03	23,829.32	1,229,005.71	1,229,005.71	1,229,005.71	1,223,708.27	1,223,708.27	0.00	1278.87	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-057	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	CD. CÁRDENAS	14/09/2016	31/10/2016	0.00	158,516.61	2,013.81	156,502.80	156,502.80	156,502.80	155,828.22	155,828.22	0.00	201.91	ML	192 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-058	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	CD. CÁRDENAS	14/09/2016	31/10/2016	0.00	317,647.02	0.00	317,647.02	317,647.02	317,647.02	316,277.85	316,277.85	0.00	349.31	M²	2,251 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PROGRESO	CD. CÁRDENAS	14/09/2016	11/11/2016	0.00	1,413,974.87	4,274.95	1,409,699.92	1,409,699.92	1,409,699.92	1,403,623.63	1,403,623.63	0.00	1903.4	M²	2,251 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-060	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	15/08/2016	30/09/2016	0.00	708,434.67	7,614.49	700,820.18	700,820.18	700,820.18	700,820.18	700,820.18	0.00	184	ML	252 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-061	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	15/08/2016	30/09/2016	0.00	146,123.52	2,505.03	143,618.49	143,618.49	143,618.49	143,618.49	143,618.49	0.00	186	ML	252 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-062	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	22/08/2016	30/10/2016	0.00	429,137.00	0.00	429,137.00	429,137.00	429,137.00	429,137.00	429,137.00	0.00	476.92	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA	CD. CÁRDENAS	22/08/2016	31/10/2016	0.00	1,165,746.90	21,138.31	1,144,608.59	1,144,608.59	1,144,608.59	1,140,181.22	1,140,181.22	0.00	1316.74	M²	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-064	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	CD. CÁRDENAS	15/09/2016	30/11/2016	0.00	920,303.82	4,362.31	915,941.51	915,941.51	915,941.51	915,941.51	914,664.16	0.00	1089.2	M ²	6,143 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-065	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	CD. CÁRDENAS	20/06/2016	31/07/2016	0.00	1,640,552.65	4,027.39	1,636,525.26	1,636,525.26	1,636,525.26	1,636,525.26	1,636,525.26	0.00	1	MEJORAMIE NTO	960 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ	18/07/2016	30/09/2016	0.00	1,122,531.76	3,862.95	1,118,668.81	1,118,668.81	1,118,668.81	1,118,668.81	1,115,733.79	0.00	1474.29	M ²	2,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-067	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ	18/07/2016	30/09/2016	0.00	1,407,448.78	4,125.87	1,403,322.91	1,403,322.91	1,403,322.91	1,403,322.91	1,400,388.79	0.00	731.75	ML	332 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-068	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ	18/07/2016	30/09/2016	0.00	257,631.06	2,888.60	254,742.46	254,742.46	254,742.46	254,742.46	254,278.59	0.00	618	ML	332 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-069	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	8,935.78	711,064.22	711,064.22	711,064.22	711,064.22	711,064.22	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-070	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	576,000.00	7,946.85	568,053.15	568,053.15	568,053.15	568,053.15	567,256.02	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	7,802.98	472,197.02	472,197.02	472,197.02	472,197.02	472,197.02	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,751.80	477,248.20	477,248.20	477,248.20	477,248.20	477,248.20	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	20/10/2016	0.00	1,200,000.00	8,132.20	1,191,867.80	1,191,867.80	1,191,867.80	1,191,867.80	1,191,867.80	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	816,000.00	4,763.25	811,236.75	811,236.75	811,236.75	811,236.75	811,236.75	0.00	17	CUARTOS	68 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	7,385.73	472,614.27	472,614.27	472,614.27	472,614.27	472,614.27	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	6,804.37	473,195.63	473,195.63	473,195.63	473,195.63	473,195.63	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	2,830.83	477,169.17	477,169.17	477,169.17	477,169.17	477,169.17	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-078	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	13/10/2016	0.00	480,000.00	7,587.74	472,412.26	472,412.26	472,412.26	472,412.26	472,412.26	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-079	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	5,869.27	474,130.73	474,130.73	474,130.73	474,130.73	474,130.73	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-080	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	CD. CÁRDENAS	16/09/2016	30/11/2016	0.00	480,000.00	2,561.30	477,438.70	477,438.70	477,438.70	477,438.70	475,380.77	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-081	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	CD. CÁRDENAS	16/09/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	6,118.58	713,881.42	713,881.42	713,881.42	713,881.42	710,804.34	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-082	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	CD. CÁRDENAS	03/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,649.71	716,350.29	716,350.29	716,350.29	716,350.29	716,350.29	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-083	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	CD. CÁRDENAS	15/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,615.11	477,384.89	477,384.89	477,384.89	477,384.89	475,327.20	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-084	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,600.42	477,399.58	477,399.58	477,399.58	477,399.58	477,399.58	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-085	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	CD. CÁRDENAS	08/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,786.32	716,213.68	716,213.68	716,213.68	716,213.68	716,213.68	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-086	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)	CD. CÁRDENAS	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	3,008.57	476,991.43	476,991.43	476,991.43	476,991.43	476,991.43	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-087	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	3,563.23	1,196,436.77	1,196,436.77	1,196,436.77	1,196,436.77	1,196,436.77	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	13,622.03	1,186,377.97	1,186,377.97	1,186,377.97	1,186,377.97	1,186,377.97	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-089	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	AZUCENA 2DA. SECCIÓN	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,674.34	472,325.66	472,325.66	472,325.66	472,325.66	472,325.66	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-090	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	AZUCENA 2DA. SECCIÓN	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,393.53	472,606.47	472,606.47	472,606.47	472,606.47	472,606.47	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-091	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	15/08/2016	30/10/2016	0.00	480,000.00	2,590.19	477,409.81	477,409.81	477,409.81	477,409.81	476,311.41	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-092	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	15/08/2016	30/10/2016	0.00	480,000.00	2,590.19	477,409.81	477,409.81	477,409.81	477,409.81	475,352.01	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-093	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	15/08/2016	30/09/2016	0.00	240,000.00	2,198.85	237,801.15	237,801.15	237,801.15	237,801.15	236,776.15	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-094	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	01/08/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,220.68	716,779.32	716,779.32	716,779.32	716,779.32	716,779.32	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-095	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	01/08/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,259.54	716,740.46	716,740.46	716,740.46	716,740.46	716,740.46	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-096	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA	11/07/2016	13/10/2016	0.00	942,400.00	230,172.23	712,227.77	712,227.77	712,227.77	712,227.77	712,227.77	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-097	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	08/08/2016	31/10/2016	0.00	720,000.00	3,492.02	716,507.98	716,507.98	716,507.98	716,507.98	716,493.51	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-098	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	06/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	3,538.55	716,461.45	716,461.45	716,461.45	716,461.45	716,461.45	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-099	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	06/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	9,143.39	710,856.61	710,856.61	710,856.61	710,856.61	710,856.61	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-100	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	11/08/2016	31/10/2016	0.00	1,440,000.00	4,226.42	1,435,773.58	1,435,773.58	1,435,773.58	1,435,773.58	1,432,032.51	0.00	30	CUARTOS	120 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	03/08/2016	31/10/2016	0.00	1,200,000.00	10,096.14	1,189,903.86	1,189,903.86	1,189,903.86	1,189,903.86	1,189,903.86	0.00	25	CUARTOS	25 HBITANTES	100.00%	100.00%
08-102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	MELCHOR OCAMPO	04/07/2016	30/09/2016	0.00	960,000.00	9,213.84	950,786.16	950,786.16	950,786.16	950,786.16	950,786.16	0.00	20	CUARTOS	120 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	11/07/2016	13/10/2016	0.00	1,440,000.00	3,856.72	1,436,143.28	1,436,143.28	1,436,143.28	1,436,143.28	1,436,143.28	0.00	30	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-104	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	13,020.89	1,186,979.11	1,186,979.11	1,186,979.11	1,186,979.11	1,186,979.11	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-105	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	10,759.38	1,189,240.62	1,189,240.62	1,189,240.62	1,189,240.62	1,189,240.62	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-106	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-107	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-108	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	Santa Rosalia (Miguel Hidalgo 2da. Sección)	02/08/2016	30/09/2016	0.00	480,000.00	2,866.53	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	477,133.47	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-109	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	576,000.00	3,704.93	572,295.07	572,295.07	572,295.07	572,295.07	569,828.28	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,658.60	477,341.40	477,341.40	477,341.40	477,341.40	475,283.89	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	01/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,654.92	477,345.08	477,345.08	477,345.08	477,345.08	477,345.08	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE	04/07/2016	30/09/2016	0.00	1,200,000.00	12,907.51	1,187,092.49	1,187,092.49	1,187,092.49	1,187,092.49	1,187,092.49	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-29 (GENERAL VICENTE GUERRERO)	20/06/2016	31/07/2016	0.00	960,000.00	488,394.14	471,605.86	471,605.86	471,605.86	471,605.86	471,605.86	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-29 (GENERAL VICENTE GUERRERO)	20/06/2016	31/07/2016	0.00	960,000.00	486,491.55	473,508.45	473,508.45	473,508.45	473,508.45	473,508.45	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA				LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
					INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-115	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	01/07/2016	31/08/2016	0.00	1,920,000.00	974,320.09	945,679.91	945,679.91	945,679.91	945,679.91	945,679.91	0.00	20	CUARTOS	80 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-116	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,635.29	472,364.71	472,364.71	472,364.71	472,364.71	472,364.71	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-117	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	04/07/2016	30/09/2016	0.00	864,000.00	11,358.30	852,641.70	852,641.70	852,641.70	852,641.70	852,641.70	0.00	18	CUARTOS	72 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-118	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	04/07/2016	30/09/2016	0.00	816,000.00	8,477.24	807,522.76	807,522.76	807,522.76	807,522.76	807,522.76	0.00	17	CUARTOS	68 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-119	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	PobladoC-17 Independencia	01/10/2016	30/11/2016	0.00	480,000.00	2,034.35	477,965.65	477,965.65	477,965.65	475,905.45	475,905.45	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-120	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	NUEVA ESPERANZA	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	6,955.84	473,044.16	473,044.16	473,044.16	472,464.18	472,464.18	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-121	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	Zapotal 3ra. Sección	01/10/2016	30/11/2016	0.00	960,000.00	4,039.91	955,960.09	955,960.09	955,960.09	951,839.57	951,839.57	0.00	20	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-122	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	EL ALACRÁN (MANATINERO)	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	3,000.29	476,999.71	476,999.71	476,999.71	474,943.68	474,943.68	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-123	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	SINALOA 1RA. SECCIÓN	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,626.51	477,373.49	477,373.49	477,373.49	475,315.85	475,315.85	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-124	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA)	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	3,035.50	476,964.50	476,964.50	476,964.50	474,908.62	474,908.62	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-125	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	SINALOA 3RA. SECCIÓN	12/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,626.51	477,373.49	477,373.49	477,373.49	475,315.85	475,315.85	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-126	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	LAS COLORADAS 2DA. SECCIÓN B	04/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	8,805.82	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-127	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	8,805.82	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	471,194.18	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-128	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	LAS COLORADAS 2DA. SECCIÓN (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS)	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	8,805.83	471,194.17	471,194.17	471,194.17	471,194.17	471,194.17	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-129	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN	20/06/2016	31/08/2016	0.00	960,000.00	483,578.45	476,421.55	476,421.55	476,421.55	476,421.55	476,421.55	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-130	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	LAS LIMAS	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	6,905.38	473,094.62	473,094.62	473,094.62	473,094.62	473,094.62	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-131	CONSTRUCCIÓN DORMITORIO	DE	CUARTOS	Santana 3ra. Sección B	11/08/2016	29/10/2016	0.00	480,000.00	2,774.03	477,225.97	477,225.97	477,225.97	477,225.97	477,225.97	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	3,152.49	476,847.51	476,847.51	476,847.51	476,847.51	475,915.72	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poza Redonda 4ta. Sección (Rincón Brujo)	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,876.77	477,123.23	477,123.23	477,123.23	477,123.23	476,168.49	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poza Redonda 3ra. Sección	11/08/2016	29/10/2016	0.00	480,000.00	2,692.78	477,307.22	477,307.22	477,307.22	477,307.22	477,307.22	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,542.49	472,457.51	472,457.51	472,457.51	472,457.51	472,457.51	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Encrucijada 2da. Sección (Los García)	03/08/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	5,267.97	474,732.03	474,732.03	474,732.03	473,798.80	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	AZUCENITA 1RA. SECCIÓN B	11/07/2016	31/08/2016	0.00	480,000.00	7,158.39	472,841.61	472,841.61	472,841.61	472,841.61	472,841.61	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	SANTUARIO 4TA. SECCIÓN	05/09/2016	31/10/2016	0.00	480,000.00	2,864.23	477,135.77	477,135.77	477,135.77	475,079.15	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	CUAUHTEMOCZÍN 2DA. SECCIÓN	06/07/2016	19/09/2016	0.00	1,224,000.00	513,624.17	710,375.83	710,375.83	710,375.83	710,375.83	710,375.83	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	05/09/2016	30/11/2016	0.00	720,000.00	3,640.21	716,359.79	716,359.79	716,359.79	716,359.79	714,670.42	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES	06/07/2016	19/09/2016	0.00	720,000.00	10,696.92	709,303.08	709,303.08	709,303.08	709,303.08	709,303.08	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A.	20/06/2016	31/08/2016	0.00	1,152,000.00	580,291.17	571,708.83	571,708.83	571,708.83	571,708.83	571,708.83	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	11/07/2016	28/09/2016	0.00	480,000.00	7,605.80	472,394.20	472,394.20	472,394.20	472,394.20	472,394.20	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE).	20/06/2016	31/08/2016	0.00	1,152,000.00	580,700.94	571,299.06	571,299.06	571,299.06	571,299.06	571,299.06	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCIÓN)	06/07/2016	30/09/2016	0.00	1,440,000.00	4,546.20	1,435,453.80	1,435,453.80	1,435,453.80	1,435,453.80	1,435,453.80	0.00	30	CUARTOS	120 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-146	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	LAS NUEVAS ESPERANZAS	04/07/2016	30/09/2016	0.00	720,000.00	4,381.03	715,618.97	715,618.97	715,618.97	715,618.97	715,618.97	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-147	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS	30/06/2016	03/07/2016	0.00	189,000.00	84,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	3,083 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-148	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVA ESPERANZA)	CD. CÁRDENAS	30/06/2016	02/07/2016	0.00	126,000.00	56,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	3,083 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-149	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ANTONIO)	CD. CÁRDENAS	30/06/2016	02/07/2016	0.00	126,000.00	56,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	4,547 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META			AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIA RIOS	FIN.	FIS.	
08-150	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVO PROGRESO)	CD. CÁRDENAS	02/07/2016	05/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	6,153 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-151	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. JACINTO LÓPEZ)	CD. CÁRDENAS	02/07/2016	06/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	3,083 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-152	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	CD. CÁRDENAS	02/07/2016	05/07/2016	0.00	175,000.00	87,652.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	87,348.00	0.00	25	LUMINARIAS	6,153 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-153	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES I)	CD. CÁRDENAS	05/07/2016	07/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	1,911 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-154	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES II ETAPA)	CD. CÁRDENAS	05/07/2016	08/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	2,722 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-155	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS	05/07/2016	07/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,722 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-156	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS	08/07/2016	10/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,461 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-157	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL SUSPIRO)	CD. CÁRDENAS	08/07/2016	10/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	262 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-158	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SANTA CATALINA)	CD. CÁRDENAS	08/07/2016	10/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	216 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-159	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EMILIANO ZAPATA)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	1,923 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-160	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	960 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-161	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	CD. CÁRDENAS	11/07/2016	14/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	2,461 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-162	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	CD. CÁRDENAS	14/07/2016	17/07/2016	0.00	210,000.00	105,182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	262 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-163	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	CD. CÁRDENAS	14/07/2016	18/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	216 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-164	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)	CD. CÁRDENAS	14/07/2016	16/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	1,709 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-165	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	CD. CÁRDENAS	17/07/2016	21/07/2016	0.00	175,000.00	304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-166	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO)	CD. CÁRDENAS	17/07/2016	21/07/2016	0.00	350,000.00	175,304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	3,191 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-167	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO)	CD. CÁRDENAS	17/07/2016	19/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	3,048 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-168	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SARH)	CD. CÁRDENAS	20/07/2016	22/07/2016	0.00	140,000.00	70,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,251 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-169	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA)	CD. CÁRDENAS	18/07/2016	21/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	1,709 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-170	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Poblado C-11 José María Morelos y Pavón	18/07/2016	20/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,547 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-171	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	18/07/2016	20/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	2,877 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-172	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	AZUCENA 2DA. SECCIÓN	20/07/2016	22/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	1,030 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-173	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	AZUCENA 2DA. SECCIÓN	20/07/2016	22/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	1,877 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-174	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	20/07/2016	22/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,461 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-175	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,461 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-176	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	23/07/2016	25/07/2016	0.00	35,000.00	60.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	2,461 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-177	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,357 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-178	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	3,083 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-179	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	1,965 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-180	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA	26/07/2016	28/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	2,268 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-181	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	28/07/2016	30/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	1,990 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-182	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES)	28/07/2016	30/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,591 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-183	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO	28/07/2016	31/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	4,257 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-184	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	18/07/2016	21/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	3,352 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-185	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	MELCHOR OCAMPO	18/07/2016	27/07/2016	0.00	350,000.00	608.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	349,392.00	0.00	100	LUMINARIAS	3,821 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-186	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	18/07/2016	20/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,579 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-187	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	20/07/2016	23/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	2,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-188	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	20/07/2016	23/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	1,539 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-189	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	70,000.00	35,060.80	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	34,939.20	0.00	10	LUMINARIAS	1,903 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-190	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA ORZA)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	105,000.00	52,591.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	1,903 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-191	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR VAQUEIRO)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	1,903 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-192	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA ROSALÍA)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	23/07/2016	26/07/2016	0.00	280,000.00	140,243.20	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	0.00	40	LUMINARIAS	2,086 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-193	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EL PORVENIR)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	20/07/2016	22/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,086 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-194	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA UNIÓN)	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN)	23/07/2016	25/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,086 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-195	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE	23/07/2016	25/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	2,779 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA				LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
					INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-196	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO	23/07/2016	25/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIA S	1,566 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-197	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO	25/07/2016	27/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIA S	1,491 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-198	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	25/07/2016	28/07/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIA S	2,930 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-199	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	25/07/2016	27/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIA S	137 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-200	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	27/07/2016	29/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIA S	1,693 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-201	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	27/07/2016	29/07/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIA S	1,593 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-202	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	NUEVA ESPERANZA	29/07/2016	31/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIA S	764 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-203	MEJORAMIENTO PÚBLICO	AL	ALUMBRADO	LAS COLORADAS 2DA. SECCIÓN (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS)	29/07/2016	31/07/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIA S	666 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-213	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS			CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	522,592.30	3,252.85	519,339.45	519,339.45	519,339.45	519,339.45	517,100.92	0.00	127.8	ML	88 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-214	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS			CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	119,279.89	1,499.73	117,780.16	117,780.16	117,780.16	117,780.16	117,272.49	0.00	114.7	ML	88 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-215	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS			CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	290,079.88	1,341.07	288,738.81	288,738.81	288,738.81	288,738.81	287,494.26	0.00	281.2	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARGENTINA ENTRE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES Y AV. LAZARO CÁRDENAS			CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	633,609.57	2,807.72	630,801.85	630,801.85	630,801.85	630,801.85	628,082.88	0.00	837.31	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-217	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO			CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	589,774.25	4,629.87	585,144.38	585,144.38	585,144.38	585,144.38	582,622.21	0.00	147.3	ML	164 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-218	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	149,593.65	2,489.77	147,103.88	147,103.88	147,103.88	147,103.88	146,469.81	0.00	150	ML	164 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-219	CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	626,877.61	0.00	626,877.61	626,877.61	626,877.61	626,877.61	624,175.55	0.00	982.28	M²	1812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES ENTRE ABRAHAM BANDALA Y LEANDRO ADRIANO	CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	819,818.99	3,239.15	816,579.84	816,579.84	816,579.84	816,579.84	813,060.10	0.00	1,085.46	M²	1812 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-221	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	CD. CÁRDENAS	21/11/2016	31/12/2016	0.00	1,094,993.59	5,353.62	1,089,639.97	1,089,639.97	1,089,639.97	1,084,943.25	0.00	309	ML	136 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-222	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	CD. CÁRDENAS	21/11/2016	31/12/2016	0.00	240,689.75	1,640.70	239,049.05	239,049.05	239,049.05	238,018.67	0.00	311		152 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-223	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	621,011.24	4,599.18	616,412.06	616,412.06	616,412.06	613,755.11	0.00	848.5	M²	1,709 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-224	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE C.F.E. Y CALLE 2), COL. ALAMEDA	CD. CÁRDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	1,963,656.89	4,022.55	1,959,634.34	1,959,634.34	1,959,634.34	1,951,187.64	0.00	2387.09	M²	1,709 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS	CD. CÁRDENAS	19/09/2016	31/10/2016	0.00	332,448.63	9,119.13	323,329.50	323,329.50	323,329.50	323,329.50	323,329.50	0.00	351.15	M²	2,240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-226	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRANSVERSAL AMPLIACIÓN	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE	24/10/2016	30/12/2016	0.00	2,267,208.46	3,971.47	2,263,236.99	2,263,236.99	2,263,236.99	2,253,481.66	0.00	784.01	ML	200 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-227	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. EL SUSPIRO)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	543,469.60	3,049.87	540,419.73	540,419.73	540,419.73	538,090.33	0.00	1688	ML	516 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-228	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA SECTOR SAN ANTONIO, CALLE CARMEN CASTILLO)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	191,520.30	2,224.91	189,295.39	189,295.39	189,295.39	188,479.46	0.00	320	ML	140 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-229	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	SANTUARIO 4TA. SECCION.	26/11/2016	31/12/2016	0.00	293,086.47	2,247.58	290,838.89	290,838.89	290,838.89	289,585.27	0.00	13	POSTES	20 FAMILIAS	100.00%	100.00%	
08-230	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	AZUCENA 4TA. SECCION (TORNO ALEGRE)	26/11/2016	31/12/2016	0.00	925,714.06	37,226.75	888,487.31	888,487.31	888,487.31	884,657.62	0.00	21	POSTES	35 FAMILIAS	100.00%	100.00%	
08-231	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	AZUCENITA 1A. SECCION B	21/11/2016	31/12/2016	0.00	842,176.62	4,014.08	838,162.54	838,162.54	838,162.54	834,549.77	0.00	31	POSTES	10 FAMILIAS	100.00%	100.00%	
08-232	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	POBLADO GENERAL EMILIANO C-16 ZAPATA	01/12/2016	31/12/2016	0.00	1,212,755.35	3,071.27	1,209,684.08	1,209,684.08	1,209,684.08	1,204,469.92	0.00	26	POSTES	10 FAMILIAS	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-233	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA SECCION)	26/11/2016	31/12/2016	0.00	2,099,262.87	4,594.18	2,094,668.69	2,094,668.69	2,094,668.69	2,085,639.94	0.00	42	POSTES	35 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-234	AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	01/12/2016	31/12/2016	0.00	1,316,076.93	5,389.00	1,310,687.93	1,310,687.93	1,310,687.93	1,305,038.41	0.00	27	POSTES	30 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-235	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	ENCRUCIJADA 2DA SECCION (LOS GARCIA)	26/11/2016	31/12/2016	0.00	248,274.43	1,397.55	246,876.88	246,876.88	246,876.88	245,812.76	0.00	5	POSTES	5 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-236	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	LAS COLORADAS 2DA SECCION B	26/11/2016	31/12/2016	0.00	926,520.27	4,014.89	922,505.38	922,505.38	922,505.38	918,529.06	0.00	21	POSTES	24 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-237	MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	LAS COLORADAS 1RA SECCION	01/12/2016	31/12/2016	0.00	329,863.70	1,509.09	328,354.61	328,354.61	328,354.61	326,939.29	0.00	10	POSTES	5 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-238	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	26/11/2016	31/12/2016	0.00	1,909,093.17	3,989.02	1,905,104.15	1,905,104.15	1,905,104.15	1,896,892.50	0.00	28	POSTES	115 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-239	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,236,711.73	4,991.32	1,231,720.41	1,231,720.41	1,231,720.41	1,226,411.27	0.00	1	DOMO	140 ALUMNOS	100.00%	100.00%
08-240	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA EMSAD No. 2	AZUCENA 2DA SECCION	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.85	3,912.85	1,338,819.00	1,338,819.00	1,338,819.00	1,333,048.23	0.00	1	DOMO	217 ALUMNOS	100.00%	100.00%
08-241	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CBTA No. 266 "GENERAL CARLOS GREENE RAMÍREZ"	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO	07/11/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.85	4,427.17	1,338,304.68	1,338,304.68	1,338,304.68	1,332,536.13	0.00	1	DOMO	340 FAMILIAS	100.00%	100.00%
08-242	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. RURAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	20/10/2016	31/12/2016	0.00	1,296,110.37	5,947.38	1,290,162.99	1,290,162.99	1,290,162.99	1,284,601.95	0.00	1	DOMO	294 ALUMNOS	100.00%	100.00%
08-243	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIM. CARLOS MARIO JIMENEZ LÓPEZ (FRACC. CAÑALES I)	CD. CÁRDENAS	13/10/2016	31/12/2016	0.00	1,342,731.86	4,022.23	1,338,709.63	1,338,709.63	1,338,709.63	1,332,939.33	0.00	1	DOMO	349 ALUMNOS	100.00%	100.00%
08-244	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS	POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	17/10/2016	31/12/2016	0.00	1,296,110.37	3,919.54	1,292,190.83	1,292,190.83	1,292,190.83	1,286,621.04	0.00	1	DOMO	339 ALUMNOS	100.00%	100.00%
08-245	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,255.78	547,744.22	547,744.22	547,744.22	545,383.25	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-246	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,255.78	547,744.22	547,744.22	547,744.22	545,383.25	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-247	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	750,000.00	2,157.29	747,842.71	747,842.71	747,842.71	744,619.25	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-248	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,220.25	547,779.75	547,779.75	547,779.75	545,418.63	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-249	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	1,250,000.00	3,578.92	1,246,421.08	1,246,421.08	1,246,421.08	1,241,048.58	0.00	25	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-250	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	1,084.64	248,915.36	248,915.36	248,915.36	247,842.45	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-251	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	8,625.94	541,374.06	541,374.06	541,374.06	539,040.55	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-252	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	3,436.05	746,563.95	746,563.95	746,563.95	743,346.01	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-253	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	31/12/2016	0.00	1,000,000.00	6,507.04	993,492.96	993,492.96	993,492.96	989,210.66	0.00	20	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-254	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	2,212.84	547,787.16	547,787.16	547,787.16	545,426.01	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-255	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	CD. CÁRDENAS	10/10/2016	30/11/2016	0.00	1,000,000.00	3,327.32	996,672.68	996,672.68	996,672.68	992,376.68	0.00	20	CUARTOS	80	100.00%	100.00%
08-256	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	CD. CÁRDENAS	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,262.92	547,737.08	547,737.08	547,737.08	545,376.15	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-257	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	CD. CÁRDENAS	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,262.92	547,737.08	547,737.08	547,737.08	545,376.15	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	2,321.57	547,678.43	547,678.43	547,678.43	545,317.75	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-259	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	400,000.00	1,848.98	398,151.02	398,151.02	398,151.02	396,434.85	0.00	8	CUARTOS	32 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-260	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Melchor Ocampo	03/10/2016	30/11/2016	0.00	1,000,000.00	3,529.77	996,470.23	996,470.23	996,470.23	992,175.10	0.00	20	CUARTOS	80 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-261	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (AQUA SOL)	Melchor Ocampo	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,238.80	547,761.20	547,761.20	547,761.20	545,400.16	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-262	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	CD. CÁRDENAS	07/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-263	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	CD. CÁRDENAS	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,262.92	547,737.08	547,737.08	547,737.08	545,376.15	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-264	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	CD. CÁRDENAS	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	2,212.84	547,787.16	547,787.16	547,787.16	545,426.01	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-265	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	CD. CÁRDENAS	01/12/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-266	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	15/11/2016	31/12/2016	0.00	450,000.00	1,806.25	448,193.75	448,193.75	448,193.75	446,261.88	0.00	9	CUARTOS	36 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-267	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	21/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,236.85	547,763.15	547,763.15	547,763.15	545,402.10	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-268	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA	03/11/2016	31/12/2016	0.00	450,000.00	1,806.25	448,193.75	448,193.75	448,193.75	446,261.88	0.00	9	CUARTOS	36 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-269	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,207.64	547,792.36	547,792.36	547,792.36	545,431.19	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-270	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO MADERO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	900,000.00	3,846.37	896,153.63	896,153.63	896,153.63	892,290.90	0.00	18	CUARTOS	72 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-271	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramirez	10/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	3,393.67	746,606.33	746,606.33	746,606.33	743,388.20	0.00	15	CUARTOS	60 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-272	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN))	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	10/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,979.81	547,020.19	547,020.19	547,020.19	544,662.34	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-273	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. GUADALUPANA)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	20/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	3,071.49	546,928.51	546,928.51	546,928.51	544,571.06	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-274	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-275	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-276	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	01/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	1,903.91	548,096.09	548,096.09	548,096.09	545,733.61	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-277	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-278	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).	01/11/2016	31/12/2016	0.00	250,000.00	995.64	249,004.36	249,004.36	249,004.36	247,931.07	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-279	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-33 20 de Noviembre	13/10/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	2,159.32	747,840.68	747,840.68	747,840.68	744,617.23	0.00	15	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-280	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,135.95	547,864.05	547,864.05	547,864.05	545,502.57	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
08-281	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	17/10/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,135.95	547,864.05	547,864.05	547,864.05	545,502.57	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-282	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	15/11/2016	30/12/2016	0.00	1,000,000.00	3,170.79	996,829.21	996,829.21	996,829.21	992,532.53	0.00	20	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-283	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	20/10/2016	31/12/2016	0.00	350,000.00	2,098.34	347,901.66	347,901.66	347,901.66	346,402.08	0.00	7	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-284	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	20/10/2016	31/12/2016	0.00	400,000.00	2,332.34	397,667.66	397,667.66	397,667.66	395,953.58	0.00	8	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-285	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	20/10/2016	31/12/2016	0.00	450,000.00	1,834.17	448,165.83	448,165.83	448,165.83	446,234.08	0.00	9	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-286	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	ZAPOTAL 3A. SECCION	21/11/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	2,197.40	747,802.60	747,802.60	747,802.60	744,579.31	0.00	15	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-287	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	SANTANA 3A. SECCION B	21/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,218.15	547,781.85	547,781.85	547,781.85	545,420.72	0.00	11	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-288	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	ENCRUCIJADA 1RA. SECCION RINCON BRUJO	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,131.93	547,868.07	547,868.07	547,868.07	545,506.57	0.00	11	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-289	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POZA REDONDA 4RA. SECCION (RINCON BRUJO)	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,131.93	547,868.07	547,868.07	547,868.07	545,506.57	0.00	11	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-290	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POZA REDONDA 3RA. SECCION	03/11/2016	31/12/2016	0.00	550,000.00	2,131.93	547,868.07	547,868.07	547,868.07	545,506.57	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-291	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	Cárdenas	03/10/2016	30/11/2016	0.00	550,000.00	2,212.84	547,787.16	547,787.16	547,787.16	545,426.01	0.00	11	CUARTOS	44 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-292	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	03/11/2016	31/12/2016	0.00	650,000.00	2,327.25	647,672.75	647,672.75	647,672.75	644,881.06	0.00	13	CUARTOS	52 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-293	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	03/11/2016	31/12/2016	0.00	600,000.00	2,466.29	597,533.71	597,533.71	597,533.71	594,958.13	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-294	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	650,000.00	3,572.16	646,427.84	646,427.84	646,427.84	643,641.51	0.00	13	CUARTOS	52 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-295	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	01/11/2016	31/12/2016	0.00	600,000.00	2,486.31	597,513.69	597,513.69	597,513.69	594,938.20	0.00	12	CUARTOS	48 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-296	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Zapotal 3ra. Sección	16/09/2016	18/09/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	1,468 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-297	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Las Coloradas 2da. Sección B	16/09/2016	17/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	123 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META			AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIA RIOS	FIN.	FIS.	
08-298	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL GRINGO)	Cárdenas	16/09/2016	19/09/2016	0.00	122,500.00	212.80	122,287.20	122,287.20	122,287.20	122,287.20	122,287.20	0.00	35	LUMINARIAS	2,251 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-299	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Las Coloradas 1ra. Sección	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	356 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-300	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Naranjeño 3ra. Sección	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	426 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-301	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santana 3ra. Sección B	20/09/2016	21/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	155 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-302	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo	22/09/2016	23/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	357 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-303	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Poza Redonda 4ta. Sección (Rincón Brujo)	22/09/2016	23/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	155 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-304	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Poza Redonda 3ra. Sección	22/09/2016	24/09/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	419 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-305	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Encrucijada 2da. Sección (Los García)	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	366 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-306	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Azucena 1ra. Sección B	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	551 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-307	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Santuario 4ta. Sección	24/09/2016	25/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	252 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-308	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Cuahtemoczin 2da. Sección	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	181 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-309	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre)	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	885 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-310	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Pedro Sánchez Magallanes	25/09/2016	26/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	996 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-311	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Naranjeño 2da. Sección A	27/09/2016	28/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	716 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-312	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	PobladoC-17 Independencia	27/09/2016	29/09/2016	0.00	105,000.00	182.40	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	104,817.60	0.00	30	LUMINARIAS	2,708 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-313	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Naranjeño 1ra. Sección (Colonia la Fe)	29/09/2016	30/09/2016	0.00	52,500.00	91.20	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	52,408.80	0.00	15	LUMINARIAS	299 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-314	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	El Yucateco (Paylebot 2da. Sección)	27/09/2016	30/09/2016	0.00	140,000.00	243.20	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	139,756.80	0.00	40	LUMINARIAS	947 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-315	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Las Nuevas Esperanzas	29/09/2016	30/09/2016	0.00	70,000.00	121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00	20	LUMINARIAS	468 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-316	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	342,143.52	0.00	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	0.00	8	CUARTOS	32 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-317	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	01/10/2016	31/10/2016	0.00	299,375.58	0.00	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	0.00	7	CUARTOS	28 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-318	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-319	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-22 LICENCIADO JOSE MARIA PINO SUAREZ	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-320	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-321	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-322	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-323	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	LAS NUEVAS ESPERANZAS	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-324	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-325	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO MADERO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-326	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS COL. SANTA MARÍA PERIFERICO (CALLE FRAMBOYAN)	CD. CARDENAS	27/11/2016	31/12/2016	0.00	1,356,102.86	3,937.92	1,352,164.94	1,352,164.94	1,352,164.94	1,346,336.65	1,346,336.65	0.00	667.15	ML	312 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-327	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-10 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-328	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-329	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	CD. CÁRDENAS	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-330	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES			
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.		
08-331	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO GENERAL VICENTE GUERRERO	C-29	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-332	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	CD. CARDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-333	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-334	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-335	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	MELCHOR OCAMPO		01/10/2016	31/10/2016	0.00	1,069,198.50	0.01	1,069,198.49	1,069,198.49	1,069,198.49	1,069,198.49	1,069,198.49	0.00	25	CUARTOS	100 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-336	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-338	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES		01/10/2016	31/10/2016	0.00	299,375.58	0.00	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	299,375.58	0.00	7	CUARTOS	28 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-339	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES		01/10/2016	31/10/2016	0.00	342,143.52	0.00	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	342,143.52	0.00	8	CUARTOS	32 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-340	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-341	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-342	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-343	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	C-23	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-345	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-346	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-347	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA		LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
			INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-348	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO GENERAL EMILIANO ZAPATA	C-16	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-349	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO GENERAL EMILIANO ZAPATA	C-16	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-350	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	C-20	01/10/2016	31/10/2016	0.00	427,679.40	0.00	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	427,679.40	0.00	10	CUARTOS	40 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-351	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO INDEPENDENCIA	C-17	01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-352	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN))	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-353	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION).		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-354	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-355	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-356	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-357	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-358	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)	CD. CÁRDENAS		01/10/2016	31/10/2016	0.00	213,839.70	0.00	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	213,839.70	0.00	5	CUARTOS	20 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-360	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS		04/10/2016	31/12/2016	0.00	3,497,585.94	4,996.69	3,492,589.25	3,492,589.25	3,492,589.25	3,477,512.84	0.00	1	MANTENIMI ENTO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-379	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) REMANENTE	CD. CÁRDENAS		10/11/2016	31/12/2016	0.00	1,200,000.00	3,028.85	1,196,971.15	1,196,971.15	1,196,971.15	1,196,971.15	0.00	24	CUARTOS	96 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-380	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA	CD. CÁRDENAS		01/09/2016	31/12/2016	0.00	856,908.56	2,220.56	854,688.00	854,688.00	854,688.00	854,688.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-381	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0432)	CD. CÁRDENAS		14/11/2016	18/11/2016	0.00	175,000.00	304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIA S	1812 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-382	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0409)	CD. CÁRDENAS		14/11/2016	19/11/2016	0.00	210,000.00	364.80	209,635.20	209,635.20	209,635.20	209,635.20	0.00	60	LUMINARIA S	3191 HABITANTES	100.00%	100.00%	
08-383	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0381)	CD. CÁRDENAS		14/11/2016	18/11/2016	0.00	175,000.00	304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIA S	2240 HABITANTES	100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-384	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (0447)	CD. CÁRDENAS	19/11/2016	23/11/2016	0.00	175,000.00	304.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	174,696.00	0.00	50	LUMINARIAS	2251 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-385	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO AGEBS (1163)	CD. CÁRDENAS	20/11/2016	23/11/2016	0.00	157,500.00	273.60	157,226.40	157,226.40	157,226.40	157,226.40	157,226.40	0.00	45	LUMINARIAS	3048 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-386	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 1163)	CD. CÁRDENAS	19/11/2016	26/11/2016	0.00	316,685.43	212.84	316,472.59	316,472.59	316,472.59	316,472.59	316,472.59	0.00	26	LUMINARIAS	3048 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-387	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 0381)	CD. CÁRDENAS	16/11/2016	30/11/2016	0.00	487,208.35	327.41	486,880.94	486,880.94	486,880.94	486,880.94	486,880.94	0.00	40	LUMINARIAS	2240 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-388	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AGEBS 0432)	CD. CÁRDENAS	22/11/2016	25/11/2016	0.00	133,982.30	89.75	133,892.55	133,892.55	133,892.55	133,892.55	133,892.55	0.00	11	LUMINARIAS	1812 HABITANTES	100.00%	100.00%
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO					134,838,562.00	59,630,047.46	59,803,015.29	134,665,594.17	134,627,242.32	134,627,242.32	134,627,242.32	134,763,675.12	38,351.85				99.97%	
04-014	REMANENTE DE RAMO 33 FIV 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	52,773.06	15,000.00	37,773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	37,773.06	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
04-021	RECURSOS POR APLICAR DE FIV 2016	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	9,556,595.51	9,556,016.72	578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	578.79	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	0.00
10-008	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	2,675,000.00	5,118.00	2,669,882.00	2,669,882.00	2,669,882.00	2,669,882.00	2,669,882.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	117,272,824.01	35,887,472.80	40,618,621.38	112,541,675.43	112,541,675.43	112,541,675.43	112,541,675.43	112,867,337.36	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-004	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FIV REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/04/2016	31/12/2016	0.00	15,000.00	4,969.84	10,030.16	10,030.16	10,030.16	10,030.16	10,030.16	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
12-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	14,936,614.50	9,576,055.34	7,472,428.56	17,040,241.28	17,040,241.28	17,040,241.28	17,040,241.28	16,891,636.06	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
17-001	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	2,629,123.49	1,867,150.75	2,130,860.79	2,365,413.45	2,365,413.45	2,365,413.45	2,324,789.54	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%	
PARTICIPACIONES					348,003,734.00	273,376,949.77	250,790,986.17	370,589,697.60	369,726,483.96	369,726,483.96	369,726,483.96	364,885,045.89	863,213.64				99.77%	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					348,003,734.00	273,376,949.77	250,790,986.17	370,589,697.60	369,726,483.96	369,726,483.96	369,726,483.96	364,885,045.89	863,213.64				99.77%	
01-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	46,208,925.50	33,140,916.58	35,933,751.29	43,416,090.79	43,416,090.79	43,416,090.79	43,416,090.79	41,987,748.03	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
01-010	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PARA COMPRA DE UNIFORMES)	CD. CÁRDENAS	28/01/2016	30/07/2016	0.00	25,251,000.00	1,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	25,250,000.00	0.00	24,500	UNIFORMES	24,500 ALUMNOS	100.00%	100.00%
01-013	ADQUISICIÓN DE CEMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/08/2016	0.00	550,200.00	0.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	550,200.00	0.00	10,000.00	PAQUETES	10,000 FAMILIAS	100.00%	100.00%
02-001	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	14,249,570.86	5,980,211.93	6,840,464.90	13,389,317.89	13,389,317.89	13,389,317.89	13,389,317.89	13,232,959.22	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES	
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.
02-002	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DE DELEGACIONES MUNICIPALES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,408,536.87	268,694.33	652,513.31	1,024,717.89	1,024,717.89	1,024,717.89	1,007,294.21	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
02-003	GASTO DE OPERACION DEL DEPTO. DEL JUZGADO CALIFICADOR	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,757,105.53	538,254.87	849,044.60	1,446,315.80	1,446,315.80	1,446,315.80	1,424,885.41	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
02-004	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,895,021.26	972,860.33	1,506,753.04	3,361,128.55	3,361,128.55	3,361,128.55	3,310,524.88	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	10,408,096.81	8,356,076.17	6,423,815.41	12,340,357.57	12,340,357.57	12,340,357.57	12,147,067.65	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-002	GASTO DE OPERACION DE LOS DEPTO. DE RECAUDACION (CATASTRO, REGLAMENTO E INGRESOS)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	8,189,667.24	925,369.03	3,587,193.39	5,527,842.88	5,527,842.88	5,527,842.88	5,453,524.22	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-003	GASTO DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CONTABILIDAD, EGRESOS Y MERCADOS)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	2,136,196.23	690,221.26	1,043,910.64	1,782,506.85	1,782,506.85	1,782,506.85	1,754,840.13	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-004	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL CAMIONERA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	5,100,592.48	1,591,537.81	1,772,472.29	4,919,658.00	4,919,658.00	4,919,658.00	4,844,431.48	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
04-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	4,466,306.41	1,065,220.04	2,058,814.70	3,472,711.75	3,472,711.75	3,472,711.75	3,415,154.40	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
04-020	RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES	CD. CÁRDENAS	13/02/2016	31/12/2016	0.00	48,930,159.75	48,066,946.11	863,213.64	0.00	0.00	0.00	863,213.64	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	100.00%
05-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	8,126,670.34	3,179,323.08	3,241,437.88	8,064,555.54	8,064,555.54	8,064,555.54	7,912,594.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
06-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	5,453,181.80	1,623,299.35	2,255,041.50	4,821,439.65	4,821,439.65	4,821,439.65	4,770,631.07	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
06-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE MECANIZACION AGRICOLA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	2,185,884.51	754,763.93	660,700.67	2,279,947.77	2,279,947.77	2,279,947.77	2,244,280.35	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
06-003	GASTOS DE OPERACION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO (RASTRO MPAL.)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,157,888.96	227,614.21	327,041.72	1,058,461.45	1,058,461.45	1,058,461.45	1,040,119.03	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
06-010	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAÑA	CD. CÁRDENAS	03/11/2016	30/11/2016	0.00	2,000,000.00	75,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	375.0000	TONELADAS	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
07-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,253,372.88	1,783,794.21	1,092,722.31	1,944,444.78	1,944,444.78	1,944,444.78	1,946,545.77	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	11,080,219.63	24,449,312.42	13,174,638.41	22,354,893.64	22,354,893.64	22,354,893.64	22,120,447.86	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
08-002	GASTOS DE OPERACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUPERVISION, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	31,692,389.65	16,144,860.46	15,005,815.65	32,831,434.46	32,831,434.46	32,831,434.46	32,238,378.70	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES			
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.		
09-001	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	19,531,031.71	7,192,603.28	6,803,060.39	19,920,574.60	19,920,574.60	19,920,574.60	19,607,358.24	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
10-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	68,331,830.16	53,693,561.12	38,328,357.78	83,697,033.50	83,697,033.50	83,697,033.50	83,128,111.14	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
10-003	PAGO DE DEUDA A LA COMISION FEDERAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2015	20,681,890.00	0.00	20,681,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	100.00%		
10-005	ADQUISICION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	CD. CÁRDENAS	15/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	VEHICULOS (ADQUISICION)	248,507 HABITANTES	0.00%	100.00%		
13-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	2,308,935.73	1,530,207.85	1,372,352.40	2,466,791.18	2,466,791.18	2,466,791.18	2,443,295.33	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
14-001	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,499,974.66	1,127,413.99	736,444.35	1,890,944.30	1,890,944.30	1,890,944.30	1,876,645.97	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
15-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,038,076.40	836,956.40	561,638.86	1,313,393.94	1,313,393.94	1,313,393.94	1,304,973.21	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
16-001	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	5,990,466.52	1,537,448.16	4,077,618.76	3,450,295.92	3,450,295.92	3,450,295.92	3,438,299.53	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
16-002	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	35,930,487.59	17,135,084.58	17,346,526.01	35,719,046.16	35,719,046.16	35,719,046.16	35,325,078.27	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
18-001	GASTO DE OPERACION DEL DIF MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	10,651,706.87	5,499,004.58	5,019,792.70	11,130,918.75	11,130,918.75	11,130,918.75	11,006,184.68	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
18-002	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	6,446,390.57	2,103,807.83	2,725,959.58	5,824,238.82	5,824,238.82	5,824,238.82	5,766,163.80	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
18-003	GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	4,772,158.76	1,853,584.51	1,951,932.92	4,673,810.35	4,673,810.35	4,673,810.35	4,614,245.39	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
18-004	GASTOS DE OPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	964,368.70	61,261.93	693,759.68	331,870.95	331,870.95	331,870.95	327,782.04	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
18-005	GASTOS DE OPERACION DE LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,573,641.77	686,370.97	1,850,249.19	2,409,763.55	2,409,763.55	2,409,763.55	2,385,908.06	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
25-001	GASTO DE OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,341,615.07	1,086,952.85	1,403,753.15	3,024,814.77	3,024,814.77	3,024,814.77	2,988,946.91	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
28-001	COORDINACION DEL RAMO 33	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	4,171,532.53	609,001.96	2,668,572.58	2,111,961.91	2,111,961.91	2,111,961.91	2,095,426.91	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%		
GENERADOS					49,862,256.30	83,091,766.42	76,128,154.18	56,825,868.54	56,680,139.44	56,680,139.44	56,680,139.44	56,678,552.16	145,729.10				99.74%		
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS					49,862,256.30	83,091,766.42	76,128,154.18	56,825,868.54	56,680,139.44	56,680,139.44	56,680,139.44	56,678,552.16	145,729.10					99.74%	
01-002	APOYO ECONOMICO AL IEAT	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						CANCELADO	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
01-003	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	200,000.00	72,733.59	71,590.18	201,143.41	201,143.41	201,143.41	201,143.41	201,143.41	0.00	1	ACCION		100.00%	100.00%
01-004	INFORME DE GOBIERNO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,350,000.00	0.00	1,222,131.20	127,868.80	127,868.80	127,868.80	127,868.80	127,868.80	0.00	1	EVENTOS	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
01-005	SUBSIDIO A LA SALUD	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	150,000.00	0.00	138,864.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00	1	ACCION		100.00%	100.00%
01-006	GASTO DE OPERACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,500,000.00	3,720,476.99	1,691,360.80	3,529,116.19	3,529,116.19	3,529,116.19	3,529,116.19	3,529,116.19	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
01-007	APOYO CON TRANSFORMADORES ELECTRICOS A DIVERSAS COMUNIDADES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
01-008	PAGO DE LAUDOS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/11/2016	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
01-009	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GAS Y ESTUFAS) (IP)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/06/2016	0.00	6,250,000.00	2,666,420.70	3,583,579.30	3,583,579.30	3,583,579.30	3,583,579.30	3,583,579.30	0.00	2500	PAQUETES	2500 FAMILIAS	100.00%	100.00%
01-011	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA (PARA COMPRA DE UNIFORMES) 2DA. ETAPA. (IP)	CD. CÁRDENAS	28/01/2016	30/07/2016	0.00	7,250,000.00	250,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	12,250	UNIFORMES (ADQUISICION)	12,250 ALUMNOS	100.00%	100.00%
01-012	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	31/07/2016	0.00	229,600.00	94.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	0.00	1	EQUIPO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
01-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES	CD. CÁRDENAS	01/10/2016	31/10/2016	0.00	1,700,000.00	8,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
02-005	GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DE DELEGADOS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/05/2016	1,000,000.00	1,044,631.91	1,001,529.00	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	1,043,102.91	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-005	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (IP)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,500,000.00	316,771.60	1,573,157.02	243,614.58	243,614.58	243,614.58	243,614.58	243,614.58	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-006	GASTO DE DIFUSION DEL IMPUESTO PREDIAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/03/2016	115,000.00	115,000.00	115,000.04	114,999.96	114,999.96	114,999.96	114,999.96	114,999.96	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
03-007	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE FINANZAS (I.P. REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/03/2016	30/06/2016	0.00	158,015.08	58,597.75	99,417.33	99,417.33	99,417.33	99,417.33	99,417.33	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
04-002	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	79,256.30	15,780,884.64	15,774,731.24	85,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85,409.70	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	100.00%
04-011	APORTACION A CONVENIO FEDERAL (SUBSEMUN) 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
04-012	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2015	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	3,585,893.31	3,525,573.91	60,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60,319.40	1	ACCION	248,507 HABITANTES	0.00%	100.00%
04-026	APORTACION PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A PROGRAMAS FEDERALES (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	31/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
05-002	ADQUISICION DE BIENES EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/12/2016	0.00	7,000.00	2,650.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	1	EQUIPO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
06-004	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/03/2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
06-005	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MELON	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/03/2016	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
06-006	DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/06/2016	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-007	CHAPEO DE AREAS VERDES	CD. CÁRDENAS	15/02/2016	15/11/2016	100,000.00	100,000.00	151,470.68	48,529.32	48,529.32	48,529.32	48,529.32	0.00	140	HECTAREAS		100.00%	100.00%	
06-008	DOTACION DE ESPECIES MENORES (POLLAS PONEDORAS)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/06/2016	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-009	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/09/2016	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
06-011	MECANIZACION AGRICOLA PARA CULTIVOS DE CICLO CORTO (MAIZ, ARROZ, FRIJOL, SORGO Y CAÑA DE AZUCAR)(I.P. REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	30/09/2016	0.00	2,311,136.08	1,885,449.49	425,686.59	425,686.59	425,686.59	425,686.59	0.00	142.5	HECTAREAS		100.00%	100.00%	
06-013	APORTACION ECONOMICA A PRODUCTORES GANADEROS PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS DE REGISTRO (IP)	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	30/09/2016	0.00	100,000.00	3,100.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	0.00	30	APORTACION	30 PRODUCTORES	100.00%	100.00%	
06-014	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	30/09/2016	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
07-002	FERIA ESTATAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/06/2016	1,500,000.00	350,000.00	286,186.80	1,563,813.20	1,563,813.20	1,563,813.20	1,563,813.20	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%	
07-003	FERIA MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/04/2016	30/06/2016	1,500,000.00	7,300,650.00	519,502.40	8,281,147.60	8,281,147.60	8,281,147.60	8,281,147.60	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%	
07-004	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/05/2016	300,000.00	144,760.35	304,269.92	140,490.43	140,490.43	140,490.43	140,490.43	0.00	4.5	KILOMETROS		100.00%	100.00%	
07-005	FERIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (I.P. REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	31/08/2016	0.00	1,000,000.00	14,697.40	985,302.60	985,302.60	985,302.60	985,302.60	0.00	1	ACCION		100.00%	100.00%	
08-003	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO) 1RA. ETAPA	CD. CÁRDENAS	02/01/2016	30/04/2016	1,500,000.00	1,308,123.59	1,500,367.48	1,307,756.11	1,307,756.11	1,307,756.11	1,307,756.11	0.00	185	M3		100.00%	100.00%	
08-004	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	CD. CÁRDENAS	11/04/2016	08/08/2016	1,500,000.00	1,567,061.34	1,502,320.40	1,564,740.94	1,564,740.94	1,564,740.94	1,564,740.94	0.00	2260	M²		100.00%	100.00%	
08-005	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/07/2016	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO					
08-006	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CD. CÁRDENAS	18/04/2016	16/09/2016	700,000.00	770,461.86	772,076.96	698,384.90	698,384.90	698,384.90	698,384.90	0.00	1	REHABILITACION		100.00%	100.00%	
08-007	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD 1RA. ETAPA	CD. CÁRDENAS	02/02/2016	30/09/2016	1,850,000.00	2,400,000.00	1,855,359.19	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	2,394,640.81	0.00	2225	LUMINARIAS		100.00%	100.00%	
08-008	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS GUARNICIONES DE LA CIUDAD	CD. CÁRDENAS	02/01/2016	30/08/2016	945,000.00	680,000.00	946,304.81	678,695.19	678,695.19	678,695.19	678,695.19	0.00	12,315.27	M²		100.00%	100.00%	
08-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	CD. CÁRDENAS	02/02/2016	30/09/2016	700,000.00	602,186.87	702,017.32	600,169.55	600,169.55	600,169.55	600,169.55	0.00	5000	ML		100.00%	100.00%	
08-010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS RURALES (TRAMOS AISLADOS)	CD. CÁRDENAS	18/03/2016	13/09/2016	650,000.00	650,000.00	652,072.20	647,927.80	647,927.80	647,927.80	647,927.80	0.00	636.93	M3		100.00%	100.00%	
08-011	MANTENIMIENTO DE PANTEONES EN LA CIUDAD	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	30/10/2016	65,000.00	65,000.00	65,371.09	64,628.91	64,628.91	64,628.91	64,628.91	0.00	2	MANTENIMIENTO		100.00%	100.00%	
08-012	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES 1RA. ETAPA	CD. CÁRDENAS	07/03/2016	15/04/2016	0.00	265,000.00	1,964.68	263,035.32	263,035.32	263,035.32	261,448.04	0.00	62.86	M²		100.00%	100.00%	

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
08-013	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OBRAS DE DRENAJE	CD. CÁRDENAS	02/02/2016	31/03/2016	0.00	97,813.13	0.19	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	97,812.94	0.00	2	EQUIPO		100.00%	100.00%
08-014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OBRAS DE BACHEO	CD. CÁRDENAS	02/02/2016	31/03/2016	0.00	274,815.07	0.16	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	274,814.91	0.00	6	EQUIPO		100.00%	100.00%
08-378	REMODELACION DEL RELOJ DEL PARQUE HIDALGO	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	30/09/2016	0.00	1,040,610.96	48,455.69	992,155.27	992,155.27	992,155.27	992,155.27	992,155.27	0.00	1	REMDELAC ION		100.00%	100.00%
09-002	EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 2016	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/05/2016	150,000.00	323,332.20	44,500.00	428,832.20	428,832.20	428,832.20	428,832.20	428,832.20	0.00	1	ACCION		100.00%	100.00%
09-003	EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/08/2016	750,000.00	403,216.00	257,752.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	895,464.00	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
09-004	CELEBRACION DE DESFILES CÍVICO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	200,000.00	0.00	193,223.36	6,776.64	6,776.64	6,776.64	6,776.64	6,776.64	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
09-005	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	01/12/2016	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
09-006	TALLER DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2016"	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/08/2016	100,000.00	79,419.47	100,000.58	79,418.89	79,418.89	79,418.89	79,418.89	79,418.89	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
09-007	GASTOS DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	30/06/2016	0.00	447,874.85	21,862.70	426,012.15	426,012.15	426,012.15	426,012.15	426,012.15	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
09-008	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (IP)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	178,500.00	2,221.76	176,278.24	176,278.24	176,278.24	176,278.24	176,278.24	0.00	1	EQUIPO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
10-002	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (IP)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/12/2016	1,850,000.00	924,594.02	2,247,604.75	526,989.27	526,989.27	526,989.27	526,989.27	526,989.27	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
10-004	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	108,451.00	3,760.00	104,691.00	104,691.00	104,691.00	104,691.00	104,691.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
10-007	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (I.P. REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/11/2016	31/12/2016	0.00	659,853.94	65,972.09	593,881.85	593,881.85	593,881.85	593,881.85	593,881.85	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-002	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) 2016	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/12/2016	0.00	7,753,559.50	3,917,652.81	3,835,906.69	3,835,906.69	3,835,906.69	3,835,906.69	3,835,906.69	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-006	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (MOTOCICLETAS)	CD. CÁRDENAS	15/06/2016	31/12/2016	0.00	800,000.00	50,000.03	749,999.97	749,999.97	749,999.97	749,999.97	749,999.97	0.00	5	VEHÍCULOS (ADQUISICI ON)	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
11-007	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (IP)	CD. CÁRDENAS	01/09/2016	31/10/2016	0.00	30,000.00	1,580.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00	1	LOTE	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
12-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (IP)	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	01/12/2016	1,200,000.00	936,890.19	1,351,934.21	784,955.98	784,955.98	784,955.98	784,955.98	784,955.98	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
12-004	ADQUISICIÓN DE BIENES EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/02/2016	31/10/2016	0.00	124,499.60	870.00	123,629.60	123,629.60	123,629.60	123,629.60	123,629.60	0.00	1	LOTE	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
12-005	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (IP)	CD. CÁRDENAS	01/08/2016	31/12/2016	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
16-003	GASTO DE OPERACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	300,000.00	148.00	300,000.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2016
CIERRE DE EJERCICIO 2016

CLAVE PROGRAMATICA	LOCALIDAD	FECHA PROGRAMADA		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	X COMPROMETE R	META		BENEFICIA RIOS	AVANCES		
		INICIO	TERMINO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		FIN.	FIS.	
16-004	TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE Y RESIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	3,885,000.00	3,885,000.00	4,089,644.85	3,680,355.15	3,680,355.15	3,680,355.15	3,680,355.15	3,680,355.15	0.00	73,000	TONELADAS	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
16-005	ADQUISICION DE BIENES EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	02/12/2016	300,000.00	0.00	284,757.60	15,242.40	15,242.40	15,242.40	15,242.40	15,242.40	0.00	1	LOTE	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
17-002	CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO				
17-003	GASTO DE OPERACION EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.P. REMANENTE)	CD. CÁRDENAS	01/05/2016	30/07/2016	0.00	206,740.00	119,946.75	86,793.25	86,793.25	86,793.25	86,793.25	86,793.25	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
17-004	ADQUISICION DE BIENES EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	30/09/2016	0.00	300,000.00	720.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	299,280.00	0.00	3	EQUIPO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
18-006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	30/06/2016	420,000.00	1,307,696.16	391,188.24	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	1,336,507.92	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
18-007	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/05/2016	450,000.00	200,000.00	215,552.45	434,447.55	434,447.55	434,447.55	434,447.55	434,447.55	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
18-008	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/03/2016	900,000.00	300,000.00	108,690.29	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	1,091,309.71	0.00	1	EVENTOS		100.00%	100.00%
18-009	INFORME DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	CD. CÁRDENAS	01/01/2016	31/12/2016	150,000.00	0.00	115,432.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	0.00	1	EVENTOS	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
18-010	GASTO DE OPERACION EN EL CENDI MUNICIPAL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	31/12/2016	0.00	1,115,000.00	82,693.70	1,032,306.30	1,032,306.30	1,032,306.30	1,032,306.30	1,032,306.30	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
18-011	GASTO DE OPERACION EN EL ASILO DE ANCIANOS (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/06/2016	31/12/2016	0.00	928,765.12	48,842.71	879,922.41	879,922.41	879,922.41	879,922.41	879,922.41	0.00	1	ACCION	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
18-012	ADQUISICION DE BIENES EN EL D.I.F. MUNICIPAL (I.P.)	CD. CÁRDENAS	01/07/2016	31/07/2016	0.00	21,600.00	64.60	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	21,535.40	0.00	1	EQUIPO	248,507 HABITANTES	100.00%	100.00%
TOTAL					877,724,694.30	835,465,961.95	843,569,675.78	869,620,980.47	861,455,650.56	861,455,650.56	861,455,650.56	855,921,291.78	8,165,329.91				99.06%	